

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del ejercicio fiscal 2024, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, **formato OP-3.**



Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: FAISMUN



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Perodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE TENEXCONTITLAN	ENERO - SEPTIEMBRE	TENEXCONTITLAN	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-24	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	150	\$200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100.00	100.00
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE EL POZO A DEPOSITO DE LA LOCALIDAD DE TENEXCONTITLAN	ENERO - SEPTIEMBRE	TENEXCONTITLAN	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-26	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	150	\$411,809.79	411,809.79	411,809.79	411,809.79	411,809.79	411,809.79	-	100.00	100.00
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PEZUAPA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	OCTUBRE - DICIEMBRE	PEZUAPA	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYO P/AD/FAISMUN/01/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM - ABAR SA DE CV	203	\$1,463,516.11	1,463,516.11	1,463,516.11	1,463,516.11	1,463,516.11	1,463,516.11	-	100.00	100.00
4	DIRECTA	AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LOCALIDAD DE PEZUAPA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	OCTUBRE - DICIEMBRE	PEZUAPA	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYO P/AD/FAISMUN/05/2024	ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES	203	\$731,895.57	731,895.57	731,895.57	731,895.57	731,895.57	731,895.57	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$2,807,221.47	\$2,807,221.47	\$2,807,221.47	\$2,807,221.47	\$2,807,221.47	\$2,807,221.47	\$0.00		
5	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA CALZADA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO.	OCTUBRE - DICIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYO P/AD/FAISMUN/02/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM - ABAR SA DE CV	315	\$1,430,025.88	\$1,430,025.88	1,430,025.88	1,430,025.88	1,430,025.88	1,430,025.88	-	100.00	100.00
6	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA EN BARRIO SAN PEDRO, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	OCTUBRE - DICIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYO P/AD/FAISMUN/03/2024	ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES	120	\$668,953.24	\$668,953.24	668,953.24	668,953.24	668,953.24	668,953.24	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$2,098,979.12	\$2,098,979.12	\$2,098,979.12	\$2,098,979.12	\$2,098,979.12	\$2,098,979.12	\$0.00		
7	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO PLANTEL NO. 43 EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-15	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	120	\$985,595.25	985,595.25	985,595.25	985,595.25	985,595.25	985,595.25	-	100.00	100.00
8	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO.	OCTUBRE - DICIEMBRE	IXTEPEC	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYO P/AD/FAISMUN/07/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM - ABAR SA DE CV	76	1,427,253.91	1,427,253.91	1,427,253.91	1,427,253.91	1,427,253.91	1,427,253.91	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$2,412,849.16	\$2,412,849.16	\$2,412,849.16	\$2,412,849.16	\$2,412,849.16	\$2,412,849.16	\$0.00		
9	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TETIPAC.	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-23	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	1,200	\$2,165,800.30	2,165,800.30	2,165,800.30	2,165,800.30	2,165,800.30	2,165,800.30	-	100.00	100.00
10	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC.	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-25	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	1,200	\$677,200.70	677,200.70	677,200.70	677,200.70	677,200.70	677,200.70	-	100.00	100.00
11	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 14 KMS DEL CAMINO RURAL TRAMO NOXTEPEC - JOCOTITLAN, EN JOCOTITLAN	ENERO - SEPTIEMBRE	JOCOTITLAN	Invitación cuando menos a tres	TETIPAC/DOP/B MA/2024-01	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	700	1,863,599.82	1,863,599.82	1,863,599.82	1,863,599.82	1,863,599.82	1,863,599.82	-	100.00	100.00

Pto. P.M.





Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: FAISMUN



Formato OP-3

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
12	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 11.00 KMS DEL CAMINO RURAL. TRAMO: PODER DE DIOS - MALHUANTLA, EN MALHUANTLA	ENERO - SEPTIEMBRE	MALHUANTLA	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-02	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	350	1,660,645.75	1,660,645.75	1,660,645.75	1,660,645.75	1,660,645.75	1,660,645.75	-	100.00	100.00
13	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 7.00 KMS DE CAMINO RURAL. TRAMO: TENEXCONTITLAN-NOXTEPEC, EN NOXTEPEC	ENERO - SEPTIEMBRE	NOXTEPEC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-03	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	650	922,150.44	922,150.44	922,150.44	922,150.44	922,150.44	922,150.44	-	100.00	100.00
14	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 8.00 KMS DE CAMINO RURAL. TRAMO: TECOANAPA-PODER DE DIOS, EN PODER DE DIOS	ENERO - SEPTIEMBRE	PODER DE DIOS	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-04	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	600	1,195,618.67	1,195,618.67	1,195,618.67	1,195,618.67	1,195,618.67	1,195,618.67	-	100.00	100.00
15	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 8.00KMS DE CAMINO RURAL. TRAMO: CHONTALPAN-ATENCAHUITES, EN ATENCAHUITES	ENERO - SEPTIEMBRE	ATENCAHUITES	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-05	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	500	1,179,833.39	1,179,833.39	1,179,833.39	1,179,833.39	1,179,833.39	1,179,833.39	-	100.00	100.00
16	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 6.50 KMS DE CAMINO RURAL. TRAMO: MALHUANTLA-IXTLAHUACA, EN IXTLAHUACA	ENERO - SEPTIEMBRE	IXTLAHUACA	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-06	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	600	1,246,352.71	1,246,352.71	1,246,352.71	1,246,352.71	1,246,352.71	1,246,352.71	-	100.00	100.00
17	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 6.00 KMS DE CAMINO RURAL. TRAMO: ATENCAHUITES-LOS AYLES, EN LOS AYLES	ENERO - SEPTIEMBRE	LOS AYLES	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-08	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	400	919,802.06	919,802.06	919,802.06	919,802.06	919,802.06	919,802.06	-	100.00	100.00
18	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 1.90 KMS DE CAMINO RURAL. TRAMO: TETIPAC-SANTIAGO, EN SANTIAGO	ENERO - SEPTIEMBRE	SANTIAGO	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-10	CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV	450	492,634.29	492,634.29	492,634.29	492,634.29	492,634.29	492,634.29	-	100.00	100.00
19	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 8.10 KMS DE CAMINO RURAL. TRAMO: PEZUAPA - TETIPAC, EN PEZUAPA	ENERO - SEPTIEMBRE	PEZUAPA	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-09	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	1,000	1,522,519.72	1,522,519.72	1,522,519.72	1,522,519.72	1,522,519.72	1,522,519.72	-	100.00	100.00
20	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 4.30 KMS DEL CAMINO RURAL. TRAMO: ATENCAHUITES-SALIDA A JUCHIMILPA, ATENCAHUITES	ENERO - SEPTIEMBRE	ATENCAHUITES	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-11	CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV	400	763,511.55	763,511.55	763,511.55	763,511.55	763,511.55	763,511.55	-	100.00	100.00
21	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 1.50 KM CAMINO RURAL. TRAMO: SAN ANDRÉS-SALIDA AMATITLAN, EN SAN ANDRÉS.	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN ANDRÉS	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-17	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	380	230,154.09	230,154.09	230,154.09	230,154.09	230,154.09	230,154.09	-	100.00	100.00
22	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 1.6 KMS DEL CAMINO RURAL. TRAMO: LOS AYLES A CHONTALPAN, EN LA LOCALIDAD DE CHONTALPAN	ENERO - SEPTIEMBRE	CHONTALPAN	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-19	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	400	249,956.73	249,956.73	249,956.73	249,956.73	249,956.73	249,956.73	-	100.00	100.00
23	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 3.0 KMS DEL CAMINO RURAL AL PORTISUELO TRAMO: LOS AYLES AL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE JOCOTITLAN	ENERO - SEPTIEMBRE	JOCOTITLAN	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-18	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	620	522,324.10	522,324.10	522,324.10	522,324.10	522,324.10	522,324.10	-	100.00	100.00
24	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 3.70 KM DEL CAMINO RURAL. TRAMO: NOXTEPEC-PREGONES, EN NOXTEPEC.	ENERO - SEPTIEMBRE	NOXTEPEC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-21	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	650	549,060.63	549,060.63	549,060.63	549,060.63	549,060.63	549,060.63	-	100.00	100.00

Rta P.M.



Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: FAISMUN



Formato OP-3

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
25	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 5.60 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PIPICAHUAZCO-PREGONES, EN PIPICAHUAZCO.	ENERO - SEPTIEMBRE	PIPICAHUAZCO	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-14	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	620	852,892.11	852,892.11	852,892.11	852,892.11	852,892.11	852,892.11	-	100.00	100.00
26	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 3.20 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO: AHUALULCO-TOTONANCINTLA, EN TOTONANCINTLA.	ENERO - SEPTIEMBRE	TOTONANCINTLA	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-20	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	290	502,272.91	502,272.91	502,272.91	502,272.91	502,272.91	502,272.91	-	100.00	100.00
27	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE 15.80 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO: TETIPAC-IXTEPEC, EN IXTEPEC.	ENERO - SEPTIEMBRE	IXTEPEC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-13	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	470	1,767,649.78	1,767,649.78	1,767,649.78	1,767,649.78	1,767,649.78	1,767,649.78	-	100.00	100.00
28	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 14.1 KM DEL CAMINO RURAL , TRAMO: PODER DE DIOS-AGUA DE FLORES, EN PODER DE DIOS.	ENERO - SEPTIEMBRE	PODER DE DIOS	Invitación cuando menos a tres	TETIPAC/DOP/B MA/2024-12	CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV	510	1,821,195.73	1,821,195.73	1,821,195.73	1,821,195.73	1,821,195.73	1,821,195.73	-	100.00	100.00
29	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 8.00 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO: TETIPAC-HUAXTELICA.	ENERO - SEPTIEMBRE	HUAXTELICA	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-16	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	530	1,159,640.11	1,159,640.11	1,159,640.11	1,159,640.11	1,159,640.11	1,159,640.11	-	100.00	100.00
30	DIRECTA	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 2.80 KM DEL CAMINO RURAL, TRAMO: SAN GABRIELITO-BORDO MORA, EN BORDO MORA.	ENERO - SEPTIEMBRE	BORDO MORA	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-22	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	390	483,180.50	483,180.50	483,180.50	483,180.50	483,180.50	483,180.50	-	100.00	100.00
31	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL CAMINO "EL PANTEÓN" EN LA LOCALIDAD DE MALHUANTLA SEGUNDA ETAPA	ENERO - SEPTIEMBRE	MALHUANTLA	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-27	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	390	552,254.10	552,254.10	552,254.10	552,254.10	552,254.10	552,254.10	-	100.00	100.00
32	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS VALLADAREZ EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
33	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
34	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A SANTIAGO BARRIO DE NIXCLIAPA EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			210	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
35	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SUALTEPEC- MALHUANTLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SUALTEPEC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SUALTEPEC	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
36	COMPL.	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHICHIPILCO EN EL BARRIO DE LA LOMA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD TETIPAC MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00

Rto P.M.



Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: FAISMUN



Formato OP-3

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
37	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL LLANO, SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN ANDRES	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
38	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN GREGORIO	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
39	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN ANTONIO	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
40	COMPL.	URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO DE PARQUE PUBLICO BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLAN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	CHONTALCOATLAN	COMITÉ			150	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
41	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOTONANCINTLA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TOTONANCINTLA	COMITÉ			50	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100.00	100.00
42	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN GREGORIO	Invitación cuando menos a tres	TETIPAC/DOP/B MA/2024-07	CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV	170	2,171,262.94	2,171,262.94	2,171,262.94	2,171,262.94	2,171,262.94	2,171,262.94	-	100.00	100.00
43	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE AHUALULCO SEGUNDA ETAPA	ENERO - SEPTIEMBRE	AHUALULCO	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-28	ECOCONSTRUCTORA Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	250	880,347.67	880,347.67	880,347.67	880,347.67	880,347.67	880,347.67	-	100.00	100.00
44	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, SALIDA A ZACUALPAN EN LA LOCALIDAD DE JOCOTITLAN SEGUNDA ETAPA	ENERO - SEPTIEMBRE	JOCOTITLAN	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/B MA/2024-29	CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV	120	1,013,267.76	1,013,267.76	1,013,267.76	1,013,267.76	1,013,267.76	1,013,267.76	-	100.00	100.00
45	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL NOGAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO.	OCTUBRE - DICIEMBRE	SAN ANTONIO	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYO P/AD/FAISMUN/0 06/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM - ABAR SA DE CV	78	\$934,319.11	934,319.11	934,319.11	934,319.11	934,319.11	934,319.11	-	100.00	100.00

Rita P.M.

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]




Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: FAISMUN



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
46	COMPL	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE 13.00 KMS CAMINO RURAL TRAMO: MALHUNATLA - SAN FERNANDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	OCTUBRE - DICIEMBRE	SAN FERNANDO	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYO PIAD/FAISMUN/04/2024	ERNESTO MARTÍNEZ JAIMES	120	\$1,834,669.58	1,834,669.58	1,834,669.58	1,834,669.58	1,834,669.58	1,834,669.58	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$35,134,117.25	\$35,134,117.25	\$35,134,117.25	\$35,134,117.25	\$35,134,117.25	\$35,134,117.25	\$0.00		
Total										\$42,453,167.00	\$42,453,167.00	\$42,453,167.00	\$42,453,167.00	\$42,453,167.00	\$42,453,167.00	\$0.00		

Elaboró:


Lic. María Fernanda Genis Vargas.
Tesorera Municipal.

Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
TESORERÍA

Elaboró:


Arq. Víctor Secundino Rosas.
Director de Obras Públicas.


Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027

Revisó:


C.P. Jerónimo Millán Rodríguez.
Titular del Órgano de Control Interno.

Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027

Vº. Bº.


Lic. José Salvador Verdades Figueroa.
Síndico Procurador.


Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
SINDICATURA

Autorizó:


C. Rita Patiño Muñoz.
Presidenta Municipal.

Gobierno del Pueblo
Ayuntamiento Municipal 2024-2027
PRESIDENCIA



Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: MIGRANTES



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
32	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS VALLADAREZ EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
33	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
34	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A SANTIAGO BARRIO DE NIXCLAPA EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			210	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
35	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SUALTEPEC- MALHUNTLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SUALTEPEC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SUALTEPEC	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
36	COMPL.	URBANIZACIÓN	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CHICHIPILCO EN EL BARRIO DE LA LOMA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD TETIPAC MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00

Rubi P.M.



Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: MIGRANTES



Formato OP-3

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
37	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL LLANO, SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN ANDRES	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
38	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, EN EL MUNICIPIO DE TETIPAC GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN GREGORIO	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
39	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	SAN ANTONIO	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
40	COMPL.	URBANIZACIÓN	MEJORAMIENTO DE PARQUE PUBLICO BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE CHONTALCOATLAN, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	CHONTALCOATLAN	COMITÉ			150	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
41	COMPL.	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TOTONANCINTLA, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	ENERO - SEPTIEMBRE	TOTONANCINTLA	COMITÉ			50	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00		
Total										\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00		

Elaboró:

Lic. María Fernanda Genis Vargas.
Tesorera Municipal.

Elaboró:

Arq. Víctor Secundino Rosas.
Director de Obras Públicas

Revisó:

C.P. Jerónimo Millán Rodríguez.
Titular del Órgano de Control Interno.

Vº. Bº.

Lic. José Salvador Verdayes Figueroa.
Síndico Procurador.

Autorizó:

C. Rita Patiño Muñoz.
Presidenta Municipal.





Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance fisico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: FORTAMUN



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Perodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
49	DIRECTA	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS PLANES , MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO	OCTUBRE - DICIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DDUYOP/AD /FORTAMUN/001/2024	EDUARDO MARTÍNEZ CRUZ	50	\$ 399,594.68	399,594.68	399,594.68	399,594.68	399,594.68	399,594.68	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$399,594.68	\$399,594.68	\$399,594.68	\$399,594.68	\$399,594.68	\$399,594.68	\$0.00		
50	COMPL.	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE DEL PUENTE AL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/BMA/20 24-36-FORTAMUN	ECOCONSTRUCTOR A Y MAQUINARIA ENERGISUR SA DE CV	250	\$ 799,871.74	\$799,871.74	799,871.74	799,871.74	799,871.74	799,871.74	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$799,871.74	\$799,871.74	\$799,871.74	\$799,871.74	\$799,871.74	\$799,871.74	\$0.00		
Total										\$1,199,466.42	\$1,199,466.42	\$1,199,466.42	\$1,199,466.42	\$1,199,466.42	\$1,199,466.42	\$0.00		

Elaboró:

Lic. María Fernanda Genis Vargas.
Tesorera Municipal.



Elaboró:

Arq. Víctor Secundino Rosas.
Director de Obras Públicas



Revisó:

C.P. Jerónimo Millán Rodríguez.
Titular del Órgano de Control Interno.



Vº. Bº.

Lic. José Salvador Verdayes Figueroa.
Síndico Procurador.




Autorizó:

C. Rita Patiño Muñoz.
Presidenta Municipal.





Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: IMD



Formato OP-3

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
51	COMPL.	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN URBANA (ARCO) EN LA ENTRADA A TETIPAC, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TETIPAC.	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DOP/BMA/2 024-35-IMD	CONSTRUCTORA TRACTOTEC SA DE CV	50	\$ 524,855.00	524,855.00	524,855.00	524,855.00	524,855.00	524,855.00	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$0.00		
Total										\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$524,855.00	\$0.00		

Elaboró:

Lic. María Fernanda Genis Vargas.
Tesorera Municipal.



Elaboró:

Arg. Víctor Secundino Rosas,
Director de Obras Públicas



Revisó:

C.P. Jerónimo Millán Rodríguez,
Titular del Órgano de Control Interno



Vº. Bº.

Lic. José Salvador Verdades Figueroa,
Síndico Procurador.



Autorizó:

C. Rita Patiño Muñoz,
Presidenta Municipal.





Municipio de Tetipac, Guerrero.
Reporte de avance físico - financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.
Fondo o programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Periodo	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
8	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACION	CONSTRUCCION DE BANDA PERMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC, MUNICIPIO DE TETIPAC, GUERRERO.	OCTUBRE - DICIEMBRE	IXTEPEC	adjudicación directa	TETIPAC/DOUYO PIAD/FAISMUN/01/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOM - ABAR SA DE CV	76	2,446.59	2,446.59	2,446.59	2,446.59	2,446.59	2,446.59	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$2,446.59	\$2,446.59	\$2,446.59	\$2,446.59	\$2,446.59	\$2,446.59	\$0.00		
47	COMPL.	URBANIZACIÓN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MPAL DE TETIPAC (RENDIMIENTOS)	ENERO - SEPTIEMBRE	TETIPAC	Administración Directa			200	15,737.70	15,737.70	15,737.70	15,737.70	15,737.70	15,737.70	-	100.00	100.00
48	COMPL.	URBANIZACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DEL DEPORTIVO MUNICIPAL TETIPAC, GUERRERO	OCTUBRE - DICIEMBRE	TETIPAC	adjudicación directa	TETIPAC/DOUYO PIAD/FAISMUN/R ENDIMIENTOS/01/2024	EDUARDO MARTÍNEZ CRUZ	120	14,644.62	14,644.62	14,644.62	14,644.62	14,644.62	14,644.62	-	100.00	100.00
Subtotal por rubro										\$30,382.32	\$30,382.32	\$30,382.32	\$30,382.32	\$30,382.32	\$30,382.32	\$0.00		
Total										\$32,828.91	\$32,828.91	\$32,828.91	\$32,828.91	\$32,828.91	\$32,828.91	\$0.00		

Elaboró:

Lic. María Fernanda Genis Vargas.
Tesorera Municipal.



Elaboró:

Arq. Víctor Secundino Rosas.
Director de Obras Públicas



Revisó:

C.P. Jerónimo Millán Rodríguez.
Titular del Órgano de Control Interno



Vº. Bº.

Lic. José Salvador Verdades Figueroa.
Síndico Procurador.



Autorizó:

C. Rita Patiño Muñoz.
Presidenta Municipal.

